

А К Т
приёмки пристенных дренажей
и водовыпусков в водостоки

г. Москва

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(организация, Технического надзора заказчика _____
должность, Ф. И. О.) Генерального подрядчика _____
Субподрядных (монтажных) _____
организаций _____
Эксплуатационной организации _____

произвели осмотр и приёмку в эксплуатацию пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки _____

(наименование и адрес объекта)

и установили :

1. Устройство пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки соответствует проекту и нормативной документации.
2. При испытании пристенных дренажей и водовыпусков наполнением водой до уровня наивысшей воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытания предъявленных к сдаче пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки считать подготовленными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(подписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
Генерального подрядчика _____
Субподрядных (монтажных) _____
организаций _____
М.П. Эксплуатационной _____
организации _____